

渝昆铁路项目建设进展情况

渝昆高铁 2021 年度开累投资计划为 160.18 亿元，累计完成投资 160 亿元（其中：征地拆迁及其他 77.26 亿元、工程建安费 82.92 亿），完成占比 100%。截止到 2021 年 12 月末，项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 21707.207 亩，累计完成 15154.5663 亩，完成占比 69.81%；房屋拆迁面积共 1039999.87 平方米，累计完成 530933.34 平方米，完成占比 51.05%。

二、建安工程：全线桥梁开累完成 50763.6 延米，占设计总量的 26.55%；全线隧道正洞开累完成 9345.3 米，占设计总量的 2.48%。辅助坑道累计完成 10999.5 米，占设计总量的 13.89%；路基土石方 1727.4 万立方米，占设计总量的 35.80%。

蜀道投资集团有限责任公司

2022 年 6 月 29 日